

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Правительства области

А.А. Жердев

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области  
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

ответственный исполнитель  
государственной программы

министерство транспорта  
Кировской области

отчетный год

2023 год

дата составления отчета

февраль 2023 года

начальник отдела содержания и  
ремонта автомобильных дорог

Фалеева О.Ю.,

ведущий консультант отдела развития  
автомобильных дорог

Колодкин В.М.,

начальник отдела транспортного  
комплекса

Деришев А.В.,

начальник отдела организации  
дорожного движения и контрольно-  
надзорной деятельности

Алексеев В.А.,

начальник отдела финансирования и  
бухгалтерского учета

Жаровских А.А.

Министр транспорта  
Кировской области



А.В. Петряков

**Аналитическая справка  
о ходе реализации государственной программы Кировской области  
«Развитие транспортной системы»  
за 2023 год**

**1. Общая характеристика государственной программы.**

Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П.

Цель Государственной программы – развитие транспортной системы Кировской области и обеспечение ее устойчивого функционирования.

Задачи Государственной программы:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных перевозках;

обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения.

Соисполнители Государственной программы:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство образования Кировской области;

администрация Губернатора и Правительства Кировской области;

управление массовых коммуникаций Кировской области

В рамках Государственной программы реализуются три региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» и «Безопасность дорожного движения в Кировской области».

**2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2023 год.**

В ходе решения задачи «развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения для удовлетворения потребности населения в безопасных

перевозках» реализовано отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области», в рамках которого было:

- осуществлено содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения протяженностью 2623,8 км и искусственных сооружений на них, что обеспечивает качественный бесперебойный проезд по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения;

- проведены работы по ремонту 10,7 км дорог и капитальный ремонт 1,006 км дорог;

- выполнены работы по реконструкции моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань-Пермь в Малмыжском районе и разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка, участок от г. Вятских Полян до автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуны;

- в рамках субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт 4,3 км, в рамках субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 53,1 км, в рамках субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автодорог 138,5 км.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по приведению в нормативное состояние 184,769 км автодорог регионального или межмуниципального значения и 42,1 км дорог Кировской городской агломерации, а также работы по приведению в нормативное состояние 13 мостов (618,52 пог. метров).

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области» завершено обустройство 13 пешеходных переходов

## *Автомобильный транспорт*

В ходе решения задачи «Обеспечение доступности транспортного обслуживания для населения» в 2023 году продолжены мероприятия по предоставлению государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области. Заключено 43 соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о предоставлении из областного бюджета субсидий.

По итогам 2023 года количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 5,5 млн. человек, что на 6,8 % меньше по сравнению с 2022 годом.

Предоставлены меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области. В рамках данной меры поддержки совершена 82251 поездка по 71 маршруту. Субсидия предоставлена на основании фактически представленных отчетов перевозчиков, освоение составило 100% от запланированных расходов.

Одним из необходимых условий повышения качества обслуживания пассажиров общественного автомобильного транспорта является обновление парка подвижного состава. С 2023 года реализуются мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, финансируемых за счет средств специальных казначейских кредитов, в рамках которого планируется приобретение 111 автобусов.

В 2023 году предоставлены иные межбюджетные трансферты 37 муниципальным образованиям Кировской области на приобретение 79 автобусов. Срок поставки автобусов установлен до 01.02.2024, в 2023 году

поставлено 32 автобуса. АО «КировПассажирАвтотранс» предоставлена субсидия на приобретение 32 автобусов, в 2023 году поставлено 7 автобусов. Мероприятия по поставке автобусов будут продолжены в 2024 году.

По итогам 2023 года количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов Кировской области составил 81 маршрут, в том числе 48 пригородного сообщения, 33 междугородного сообщения. В 2023 году возобновлены пассажирские перевозки по 5 маршрутам. По результатам мониторинга за 2023 год пассажиропоток по межмуниципальным маршрутам возрос на 6,8% по сравнению с 2022 годом.

#### *Воздушный транспорт*

АО «Аэропорт Победилово» за 2023 год предоставлена субсидия в сумме 212,5 млн. рублей. По итогам 2023 года аэропортом выполнено 1719 взлетно-посадочных операций, пассажиропоток составил 426,7 тыс. человек.

#### *Железнодорожный транспорт*

В 2023 году продолжены мероприятия по предоставлению организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, субсидий из областного бюджета на возмещение им части недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов за декабрь 2022 года и 11 месяцев 2023 года в сумме 330,3 млн. рублей. За данный период перевезено 2,96 млн. человек.

#### *Легковое такси*

Производилось осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере.

Проводились мероприятия по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» в электронном виде через региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области». Принято 215 пакетов документов.

Выдано 235 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области (далее – разрешение), досрочно прекращено действие 297 разрешений.

В 2023 году внеплановые проверки не проводились. Плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились на основании введенного моратория на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

### **3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году.**

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2023 году предусмотрено 15 278 613,38 тыс. рублей, из них:

4 659 037,95 тыс. рублей (30,50%) – средства федерального бюджета, в том числе:

- бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (на опережающее финансирование) 1 500 000,00 тыс. рублей,

- бюджетный кредит за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (специальный казначейский кредит) 652 831,25 тыс. рублей,

10 535 862,08 тыс. рублей (68,96%) – средства областного бюджета,  
83 713,35 тыс. рублей (0,55%) – средства местного бюджета.

За 2023 год на реализацию мероприятий государственной программы направлено 14 664 448,98 тыс. рублей, или 95,98% годовых плановых расходов в том числе:

федеральный бюджет – 4 657 476,08 тыс. рублей (99,99%);

областной бюджет – 9 831 412,23 тыс. руб. (93,31%);

местный бюджет 175 560,67 тыс. рублей (209,72%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

#### **4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в отчетном году.**

В отчетном году из 29 целевых показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 18 показателям. По 10 показателям плановые значения не достигнуты.

Более подробные сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2022 году приведены в Приложении № 2 к годовому отчету.

#### **5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

С 01.01.2024 постановление Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы" признано утратившим силу.

В 2024 году реализацию мероприятий планируется продолжить в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.02.2024 № 23-П.

- Приложение:
1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год на 17 л.
  2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области на 3 л.





1	области»	Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А., директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В., органы местного самоуправления	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023			федеральный бюджет	245794,50	245794,50	100,00		
	областной бюджет							7295135,10	6645878,69	91,10			
	местный бюджет							69291,38	121310,42	175,07			
1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023			областной бюджет	246231,10	143951,90	58,46		
1.1.1	Реконструкция автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск с подъездами: к пгт. Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрыбино, участок Пиног – Скрыбино в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2026	01.01.2023			областной бюджет	14398,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023			областной бюджет	14398,00	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.	Не выполнено
1.1.2	Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка, участок от г. Вятских Полян до автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуны	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023			областной бюджет	13595,00	13595,00	100,00		
1.1.2.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023			областной бюджет	13595,00	13595,00	100,00	Проектная документация разработана
1.1.3	Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	10.01.2021	31.12.2027	10.01.2021			областной бюджет	30055,20	0,00	0,00		
1.1.3.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				областной бюджет	30055,20	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.

1.1.4.	Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.03.2017	31.12.2027	01.03.2017		областной бюджет	34125,20	24967,83	73,17		
1.1.4.1	Подготовка территории строительства и прочие работы		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	33136,20	24211,35	73,07	Территория строительства не подготовлена. Соглашения на изъятие земельных участков с физическими лицами подписаны в связи с их несогласием с рыночной стоимостью оценки участков; с юридическим лицом-по причине отсутствия проектной документации по переносу газопровода	Не выполнено
1.1.4.2	Формирование и кадастровый учет земельных участков		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	390,00	157,48	40,38	контракт расторгнут в связи с неполным выполнением работ по изъятию объектов недвижимости для государственных нужд.	Не выполнено
1.1.4.3	Определение размера возмещения за подлежащие изъятию земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд при строительстве		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	599,00	599,00	100,00	Определен размер возмещения	Выполнено
1.1.5	Строительство автомобильной дороги Шаваржаки-граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2027	01.01.2023		областной бюджет	5735,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	5735,00	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.	Не выполнено
1.1.6	Строительство автомобильной дороги Уржум-Буйское-граница Республики Марий Эл, участок Буйское-граница Республики Марий Эл в Уржумском	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2027	01.01.2023		областной бюджет	10282,00	0,00	0,00		
1.1.6.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	10282,00	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.	Не выполнено
1.1.7	Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пияюг-Скрабино в Подосиновском районе Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023		областной бюджет	6479,00	0,00	0,00		

1.1.7.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	6479,00	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.	Не выполнено
1.1.8	Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Немском районе	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	10.01.2022	31.12.2024	10.01.2022		областной бюджет	4743,60	0,00	0,00		
1.1.8.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	4743,60	0,00	0,00	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ.	Не выполнено
1.1.9	Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань-Пермь в Малмыжском районе	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2020	31.12.2023	01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	93484,20	93465,20	99,98		
1.1.9.1	Изготовление технического плана		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	50,00	31,00	62,00	Технический план подготовлен. Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии при заключении контракта	Выполнено
1.1.9.2	Выполнение работ по реконструкции моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань-Пермь в Малмыжском районе		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	93434,20	93434,20	100,00	Завершены работы по реконструкции моста, объект введен в эксплуатацию	Выполнено
1.1.10	Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка до д. Ужоговица в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2022	31.12.2028	01.01.2022		областной бюджет	22400,00	990,00	4,42		
1.1.10.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		областной бюджет	22400,00	990,00	4,42	Неисполнение контракта по разработке проектной документации, нарушение календарного плана выполнения работ. Невостребованные средства, высвободившиеся в результате экономии по разработке проектно-сметной документации	Не выполнено
1.1.11	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрабяно, участок Вазюк – Опарино в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	10.01.2021	31.12.2025	10.01.2021		областной бюджет	10933,90	10933,87	100,00		
1.1.11.1	Разработка проектной документации		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	10933,90	10933,87	100,00	Проектная документация разработана	Выполнено
1.2	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Лопожный	10.01.2023	31.12.2023	10.01.2023	31.12.2023	всего	784356,97	680326,81	86,74	Выполнен ремонт дорог 10,700 км, кап.ремонт дорог	
						федеральный бюджет	245794,50	245794,50	100,00			

	Кировской области	комитет Кировской области»					областной бюджет	538 562,47	434532,31	80,68	1,000 км	Выполнено
1.3	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А. директор КОГБУ "Транспортный комитет Кировской области" Альчиков А.В.	10.01.2023	31.12.2023	10.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	2734138,03	2602858,13	95,20		
1.3.1	Выполнение работ по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	2608069,43	2478997,60	95,05	Проведены работы по обеспечению качественного бесперебойного проезда по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения	Выполнено
1.3.2	Обеспечение функционирования работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения (далее – специальные технические средства) установленных на автомобильных дорогах общего пользования в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В., органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	126068,60	123860,53	98,25		
	Предоставлении КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков  директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В.									Осуществлены работы по установке, обеспечению работы и содержанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе при осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, а также на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области.	

1.3.2.1			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	73246,80	73246,80	100,00	Осуществлены работы по обработке информации о нарушениях правил дорожного движения, полученной с работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе при осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, а также на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области	Выполнено
1.3.2.2	Предоставление КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» субсидии на иные цели	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директору КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	380,00	209,00	55,00	Осуществлена экспертиза комплексов фотовидеофиксации на соответствие требованиям технического задания по контракту.	Выполнено
1.3.2.3	Субсидия бюджету муниципального образования «Город Киров» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	52441,80	50404,73	96,12	Обеспечена работа специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Осуществлена обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью специальных технических средств, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Обеспечено функционирование светофорных объектов, позволяющих осуществлять автоматизированное управление дорожным движением, от общего количества светофорных объектов, подключенных к центру управления дорожным движением	Выполнено
1.4.	Предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	1391020,18	1292152,32	92,89	Органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области осуществлена дорожная деятельность на автомобильных дорогах местного значения	Выполнено
							областной бюджет	1325451,70	1217441,75	91,85		
							местный бюджет	65568,48	74710,57	113,94		
1.5.	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	728591,09	668691,0731	91,78	Проведен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	Выполнено
							областной бюджет	728175,40	663237,27	91,08		
							местный бюджет	415,69	5453,81	1311,99		
	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий,	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)					всего	1006106,51	1033156,511	102,69	Проведен капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев	
							областной бюджет	1005105,5	992018,60	98,70		

1.6.	устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	местный бюджет	1001,01	41137,91	4109,64	асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения	Выполнено
1.7.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на разработку проектной документации на строительство объекта «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		всего	121106,20	0,00	0,00		
							областной бюджет	118800,00	0	0,00		
							местный бюджет	2306,2	0	0,00		
1.7.1	Разработка проектной документации на строительство объекта «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области»	глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		всего	120073,75	0	0,00	Проектная документация разработана, проходит заключение госэкспертизы. Положительное заключение не получено.	не выполнено
							областной бюджет	118800,00	0	0,00		
							местный бюджет	1273,75	0	0,00		
1.8.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Вятские Поляны Кировской области на реконструкцию моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, глава г. Вятские Поляны Машкин В.А.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	261576,6	261560,89	99,99		
1.8.1	Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области	глава г. Вятские Поляны Машкин В.А.	01.01.2021	31.12.2023	01.01.2021	31.12.2023	областной бюджет	261576,6	261560,89	99,99		
1.8.1.1	Выполнение работ по реконструкции моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области	глава г. Вятские Поляны Машкин В.А.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	261576,6	261560,89	99,99	Работы по реконструкции моста завершены. Объект введен в эксплуатацию.	выполнено
1.9.	Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	141656,3	135006,97	95,31	Обеспечено качественное и своевременное оформление документов, связанных с финансированием дорожных работ; контроль за качественным выполнением дорожных работ; контроль по сохранности автодорог, полос отвода, искусственных сооружений и иных объектов дорожного сервиса, эффективное расходование бюджетных средств	Выполнено
1.10.	Осуществление регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 введен мораторий на проведение проверок в 2023 году, в связи с чем взаимодействие с субъектами в рамках контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось	не выполнено

1.11.	Выполнение научно-исследовательской и технологической работы в целях осуществления дальнейшего планирования дорожной деятельности	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	16500,00	16333,00	98,99	Выполнены научно-исследовательские и технологические работы. Экономия по торгам выполнена	Выполнено
1.11.1.	Выполнение научно-исследовательских работ по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	25.12.2023	областной бюджет	15000,00	15000,00	100,00	Разработана Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Кировской области	Выполнено
1.11.2.	Выполнение работ по проведению независимых экспертиз	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	12.12.2023	областной бюджет	1500,00	1333,00	88,87	Независимые экспертизы проведены, экономия по торгам выполнена	Выполнено
1.12	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета (обеспечение свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств от км 146+880 правобережной части берега р. Вятка автомобильной дороги Казань - Пермь до левобережной части берега и обратно)	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	15.11.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	28135,1	28134,97	100,00	исполнен судебный акт по взысканию средств	Выполнено
1.13	Субсидия муниципальному образованию Вехнекамский муниципальный округ Кировской области на проведение работ по восстановлению временного низководного деревянного моста через реку Кама на км 16-250 автомобильной дороги Лойно-Чус-Камский, поврежденного в результате весеннего половодья 2023 года (за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кировской области)	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	802,9	811,03	101,01	затраты муниципального округа на восстановление временного низководного деревянного моста через реку Кама возмещены	Выполнено
							областной бюджет	802,9	802,9	100,00		
							местный бюджет	0	8,133	#ДЕЛ/0!		
1.14	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий программы благоустройства в рамках подготовки к празднованию 650-летия основания города Кирова	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, глава администрации города Кирова Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	150000	150000,00	100,00	Реализованы запланированные в рамках данных межбюджетных трансфертов мероприятия программы благоустройства в рамках подготовки к празднованию 650-летия основания города Кирова	Выполнено
2.	Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x		

		органы местного самоуправления (по согласованию)												
2.1.	Осуществление согласования и (или) утверждения документации по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения)	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А., органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» разработана, согласована в установленном порядке и утверждена документация по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также в случаях установленных действующим законодательством согласована документация по организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.	Выполнено		
2.2.	Ведение реестра парковок общего пользования в Кировской области	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А., органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	Обеспечена доступность для граждан информации о парковках общего пользования в Кировской области, посредством размещения и ведения на сайте Правительства Кировской области реестра парковок общего пользования в Кировской области	Выполнено		
2.3.	Осуществление государственного контроля (надзора) в области организации дорожного движения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 введен мораторий на проведение проверок в 2023 году, в связи с чем взаимодействие с субъектами в рамках контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось	не выполнено		
3.	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		всего	6002466,88	6042098,81	100,66			
								федеральный бюджет	3687179,10	3687179,07	100,00			
								в том числе бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (на опережающее финансирование)	1500000,00	1500000,00	100,00			



							областной бюджет	2300960,00	2300751,85	99,99		
							местный бюджет	14327,78	54167,90	378,06		
3.1.	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области», в том числе	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	1242411,00	1282452,42	103,22		
							областной бюджет	1229986,70	1229986,65	100,00		
							местный бюджет	12424,30	52465,77	422,28		
3.1.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по Студенческому проезду от ул. Московской до ул. Воровского в г. Кирове	глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	14.11.2023	всего	112831,81	112831,81	100,00	Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию	
							областной бюджет	111703,48	111703,48	100,00		Выполнено
							местный бюджет	1128,32	1128,32	100,00		
3.1.1.2	Организация кругового движения на пересечении улиц Проезжая и Павла Корчагина	глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.08.2023	всего	73506,11	73506,11	100,00	Круговое движение организовано. Работы выполнены	
							областной бюджет	72771,04	72771,04	100,00		Выполнено
							местный бюджет	735,06	735,06	100,00		
3.1.1.3	Работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети г. Кирова, г. Кирово-Чепецка и г. Слободского	глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	1056072,96	1096114,50	103,79	Проведены работы по ремонту 42,1 км дорог и обеспечению безопасности дорожного движения	
							областной бюджет	1045512,17	1045512,12	100,00		Выполнено
							местный бюджет	10560,91	50602,38	479,15		
3.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Д.А. Роздин	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	4589459,40	4589459,31	100,00	Выполнены ремонтные работы на 174,069км дорог и 9 мостов общей протяженностью 449,87 пог.м.	
							федеральный бюджет	3687179,10	3687179,07	100,00		выполнено
							в том числе бюджетный кредит	1500000,00	1500000,00	100,00		
							областной бюджет	902280,30	902280,24	100,00		
3.3	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	170596,48	170187,09	99,76	Отремонтировано 4 моста общей протяженностью 168,65 пог. м (план - четыре моста)	
							областной бюджет	168693,00	168484,96	99,88		
							местный бюджет	1903,48	1702,13	89,42		
	Капитальный ремонт моста 2 через реку Мокша, расположенного в районе	министр транспорта Кировской области					всего	61779,04	61779,04	100,00		

3.3.1	здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж Кировской области	А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	61161,203	61161,203	100,00	Выполнен капитальный ремонт моста протяженностью 45,38 пог. м (план 4538)	Выполнено
							местный бюджет	617,837	617,837	100,00		
3.3.2	Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков, органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	108624,10	108408,05	99,80	Проведены работы по ремонту 3 мостов общей протяженностью 123,27 пог. м	Выполнено
							областной бюджет	107531,80	107323,76	99,81		
							местный бюджет	1285,64	1084,29	84,34		
4	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Роздин Д.А. директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» Альчиков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	175862,60	142822,60	81,21		
							федеральный бюджет	71176,70	71176,70	100,00		
							областной бюджет	104685,90	71645,90	68,44		
4.1	Разработка проектно-сметной документации по автоматическим пунктам весогабаритного контроля транспортных средств	Министр транспорта Кировской области Петряков А.В., директор КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	X	X	X	С министерством транспорта Российской Федерации заключено дополнительное соглашение о переносе показателя по обустройству 5 АПВГК на автомобильных дорогах Кировской области регионального значения	Выполнено
4.2.	Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город Киров» в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Всего	137122,60	137122,60	100,00	100%-ое кассовое освоение обеспечено за счет оплаты аванса. По итогам года работы не приняты в связи с выявленными недостатками по результатам экспертизы	
4.2.1.	Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город Киров» в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., глава администрации муниципального образования «Город Киров» Симаков В.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	федеральный бюджет	71176,70	71176,70	100,00	100%-ое кассовое освоение обеспечено за счет оплаты аванса. По итогам года работы не приняты в связи с выявленными недостатками по результатам экспертизы	Не выполнено
							областной бюджет	65945,90	65945,90			
	Предоставление субсидии КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области»	министр транспорта Кировской области									КОГБУ "Транспортный комитет Кировской области" не приняты работы по установке 9 стационарных	

4.3	области» на приобретение специальных технических средств и выполнение работ по их установке на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Кировской области	А.В. Петряков, директор КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	38740,00	5700,00	14,71	комплексов в связи с выявлением несоответствия комплексов техническому заданию.	Не выполнено
5	Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области»	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В., министр здравоохранения Кировской области Видакина Е.Э., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С., заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области (по Государственной противопожарной службе) Шестаков К.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	8566,69	8554,69	99,86		
							областной бюджет	8472,50	8472,34	100,00		
							местный бюджет	94,19	82,35	87,43		
5.1	Утверждение ежегодного межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н., заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	Обеспечивается скоординированность действий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Работа по формированию межведомственного плана начнется в октябре текущего года	выполнено

5.2	Проведение совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Комаров А.А., министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э., заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области (по Государственной противопожарной службе) Шестаков К.В., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	В Орловском районе прошли совместные командно-штабные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге с большим количеством пострадавших. Всего в учениях приняли участие около 50 человек, 15 единиц техники. Было привлечено 11 статистов для имитации пострадавших. Повышена эффективность работы сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации	выполнено
5.3	Проведение регионального этапа и организация участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью	заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н.	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	областной бюджет	320,00	320,00	100	Участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью, направленного на профилактику ДТП обеспечено	выполнено
5.4	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С., начальник УГИБДД УМВД по Кировской области Власов А.Н.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	16.05.2023 проведено областное родительское собрание, участниками которого стали более 1400 родителей и педагогов. На заседании рассматривались вопросы обучения детей безопасности участия в дорожном движении.	выполнено
5.5	Использование технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	На базе центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в первом полугодии текущего года проведено 48 мероприятий по обучению основам безопасного поведения на дорогах для 1034 детей и подростков.	выполнено
5.6	Проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	заместитель министра образования Кировской области Воронкина Е.С.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	На базе школы № 40 города Кирова организована и проведена региональная профильная смена по безопасности дорожного движения, в которой приняли участие 190 обучающихся	выполнено

5.7	Проведение тематических занятий, тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	Сотрудниками региональной Госавтоинспекция совместно с сотрудниками Кировского областного клинического перинатального центра проведены 16 тренингов для 216 беременных женщин, в рамках которых демонстрируются современные детские удерживающие устройства и рассказывается как переходить дорогу с детской коляской, чтобы обезопасить себя и ребенка	Выполнено
5.8	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	министр транспорта Кировской области Петряков А.В., органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	15.09.2023	всего	8246,69	8234,69	99,85	Выполнены работы по обустройству 13 пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных учреждений в Советском, Юрьянском городских поселениях и в г. Котельнич. (План - 13)	Выполнено
							областной бюджет	8152,50	8152,34	100,00		
							местный бюджет	94,19	82,35	87,43		
6	Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом»	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	725366,95	721820,31			Выполнено
							федеральный бюджет	652831,25	651269,42			
							в т.ч. специальный казначейский кредит	652831,25	651269,42			
							областной бюджет	72535,70	70550,90			
6.1	Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	59977,60	58056,96	96,80	По итогам 2023 года количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 5,5 млн. человек (выполнение мероприятия составило 91,6% при плане 6 млн. человек)	Не выполнено
6.2	Осуществление мониторинга пассажиропотока, количества единиц транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах, и количества маршрутов в целях формирования оптимальной маршрутной сети пассажирских перевозок	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	В 2023 году возобновлены пассажирские перевозки по 5 маршрутам № 219С «Советск-Киров», № 264 «Нагорск-Киров», № 247 «Рудничный-Киров», № 225 «Лебяжье-Киров», № 237 «Киров-Афанасьево». Количество межмуниципальных маршрутов Кировской области составило 95, из них обслуживаемых 81 маршрут, в том числе 48 пригородного сообщения, 33 междугородного сообщения. По результатам мониторинга за 2023 год пассажиропоток по межмуниципальным маршрутам возрос на 6,8% по сравнению с 2022 годом.	Выполнено

6.3	Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	8264,70	8264,69	100,00	Перевозчиками обслужено 71 межмуниципальный маршрут, задействованных в перевозке членов семей участников специальной военной операции и участников специальной военной операции, имеющих право на меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области, и возмещены недополученные доходы. Субсидия предоставлена на основании фактически предоставленных отчетов перевозчиков.	Выполнено
6.4	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	федеральный бюджет	398843,00	397281,17	99,61	Органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области приобретено (законтрактовано) 79 автобусов для осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Срок поставки автобусов - до 31.03.2024. В 2023 году поставлено 32 автобуса.	Не выполнено
							в т.ч. специальный казначейский кредит	398843,00	397281,17	99,61		
6.5	Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области, на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	253988,25	253988,25	100,00	АО "КировПассажирАвтотранс" приобретено (законтрактовано) 32 автобуса для осуществления пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. Срок поставки автобусов - до 31.03.2024. В 2023 году поставлено 7 автобусов.	Не выполнено
							федеральный бюджет	253988,25	253988,25	100,00		
							в т.ч. специальный казначейский кредит	253988,25	253988,25	100,00		
6.6	Возмещение судебных издержек перевозчику	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	493,40	493,32	99,98	Перевозчику возмещены издержки в судебном порядке	Выполнено
6.7	Предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по осуществлению организованной перевозки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, для их участия в специальной военной операции	министр транспорта Кировской области Петряков А.В.	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	областной бюджет	3800,00	3735,93	98,31	Осуществлена организованная перевозка граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, для их участия в специальной военной операции.	Выполнено



9.	государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси»		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x		
9.1	Проведение проверки соответствия установленным обязательным требованиям при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	Осуществлена выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области	выполнено
9.2	Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не требуется	x	x	x	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 введен мораторий на проведение проверок в 2023 году, в связи с чем взаимодействие с субъектами в рамках контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось	не выполнено
10	Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы»	министр транспорта Кировской области А.В. Петряков	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	всего	41725,30	41483,31	99,42	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области	выполнено
							федеральный бюджет	2056,40	2056,40	100		
							областной бюджет	39668,90	39426,91	99,39		

Выполнено:  
Не выполнено:

49 мероприятий  
18 мероприятий

52  
15



**Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области  
"Развитие транспортной системы"**

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"						
	прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	440,57	237,334	404,907	170,61	Отклонение показателя связано с дополнительными объемами работ за счет средств экономии, а также за счет средств бюджетного кредита на опережающее финансирование
	темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области	%	95,015	68,5	95,3	71,88	Отклонение показателя связано с увеличением числа погибших в ДТП на автомобильных дорогах Кировской области. Показатель планируется с тенденцией к снижению значений
	количество маршрутов регулярных перевозок, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировской области	единиц	82	83	81	97,59	Отклонение показателя связано с исключением межмуниципальных маршрутов из реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в связи с отсутствием пассажиропотока и перевозчиков)
	объем вагоно-километровой работы организаций железнодорожного транспорта по осуществлению пассажирских перевозок в пригородном сообщении на территории Кировской области	тыс. вагоно-км	8772,08	8724	8746,22	100,25	
	количество авианаправлений маршрутной сети	единиц	4	4	5	125,00	
1.	Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области"						
	общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям	км	5868,68	5 368,15	6172,951	114,99	Перевыполнение показателя связано с выполнением большего объема выполненных работ за счет бюджетного кредита и экономии
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог	%	24,3	22,2	25,3	113,96	Перевыполнение показателя связано с выполнением большего объема выполненных работ за счет бюджетного кредита и экономии
	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	-	0,31	0,31	100,00	
	протяженность реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального и местного значения	пог. м	-	12,25	65,1	531,51	Отклонение показателя связано с завершением реконструкции 2-х искусственных сооружений
	доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, в общем количестве уникальных искусственных сооружений, расположенных на территории Кировской области	%	4,8	4,8	4,8	100,00	
	количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	%	2	1	1	100,00	
2.	Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области"						
	доля субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общем количестве субъектов, подлежащих региональному государственному контролю (надзору) в сфере организации дорожного движения	%	0	0,2	0	0,00	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение проверок в 2022 году, в связи с чем взаимодействие с субъектами в рамках контрольных мероприятий не проводилось.
3.	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области"						

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022	2023 год			
				план	факт		
	доля протяженности автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	48,0666	48,59	51,4	105,78	Отремонтировано дополнительно за счет экономии от торгов
	доля дорожной сети Кировской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии	%	75,23	82	80,8	98,54	Расхождение планового и фактического показателя связано с выходом из нормативного состояния автомобильной дороги федерального значения Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на территории Кировской городской агломерации в 2022 году и длительным согласованием изменения значения показателя с Минтрансом России
	протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	пог. м	422,67	797	1041,2	130,64	Перевыполнение показателя связано с выполнением большего количества мероприятий по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений
	доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	100	66	100	151,52	В реализации проекта участвовали только отечественные подрядные организации
4.	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области"						
	темпы роста количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года	%	175,58	188,37	181,4	96,30	
	количество автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Кировской области	штук	0	5	0	0,00	С министерством транспорта Российской Федерации заключено дополнительное соглашение о переносе показателя по обустройству 5 АПВГК на автомобильных дорогах Кировской области регионального значения с 2023 года на 2024 год
	доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в федеральный информационный ресурс о новых и наилучших технологиях, материалах и технологических решениях повторного применения	%	86,96	30	75	250,00	Запланировано применение новых и наилучших технологий и материалов на большем количестве объектов
	доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	0	20	0	0,00	Государственные контракты на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках региональных проектов не заключались (и не были запланированы)
5.	Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области»						
	количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. человек населения	человек на 100 тыс. человек населения	12,96	0	13	0,00	Отклонение показателя связано с увеличением числа погибших в ДТП на автомобильных дорогах Кировской области. Показатель планируется с тенденцией к снижению значений
	количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств	человек на 10 тыс. транспортных средств	3,37	0	3,14	0,00	Отклонение показателя связано с увеличением числа погибших в ДТП на автомобильных дорогах Кировской области. Показатель планируется с тенденцией к снижению значений
	количество обустроенных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	единиц	27	13	13	100,00	
6.	Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом"						
	количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрифицированным транспортом, имеющих право на льготный или бесплатный проезд	млн. чел.	5,9	6,0	5,5	91,67	Отклонение показателя связано с уменьшением количества поездок, совершенных гражданами льготных категорий
	количество транспортных средств, приобретенных для осуществления перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок	единиц	1	1	39	3900,00	Автобусы приобретены в рамках мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты
7.	Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"						
	количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения	млн. чел.	2,94	2,78	2,96	106,47	
8.	Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности"						
	количество взлетно-посадочных операций	единиц	1566	1194	1719	143,97	Открыто новое авианаправление Киров - Казань, увеличена частота рейсов до г.
9.	Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси"						

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей
			2022	2023 год			
				план	факт		
	доля субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в общем количестве субъектов, получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области	%	0	1	0	0,00	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 введен мораторий на проведение проверок в 2023 году, в связи с чем взаимодействие с субъектами в рамках контрольных (надзорных) мероприятий не проводилось